

OSIEDLE GORLICKA PRACE ZAPLANOWANE NA 2025 ROK

L.p.	Zakres Prac	ADRES	UWAGI
1.	Montaż wodomierzy z modułem radiowym	Astronautów 6	
		Astronautów 8	
		Astronautów 10	
		Astronautów 14	
		Astronautów 16A	
		Baleya 8	
		Baleya 10	
		Jankowska 3	
		Jankowska 5	
		Gorlicka 15	
		Tańskiego 5	
		Tańskiego 7	
		Zarankiewicza 9	
2.	Wymiana instalacji elektrycznej części wspólnych WLZ	Gorlicka 15B	prace zgłoszono do odbioru końcowego
		Baleya 10	w trakcie realizacji, termin wykonania do dnia 16.09.25
		Baleya 14	wyłoniono wykonawcę prac
		KOR 40	podpisano umowę, rozpoczęcie prac od 04.08.25
3.	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami	Okińskiego 1	w trakcie realizacji, zakończenie prac do dnia 12.09.25
		Astronautów 14	planowane rozpoczęcie prac w dniu 14.08.25 termin wykonania do dnia 30.09.25
		Hynka 7	w trakcie realizacji, zakończenie prac do dnia 30.09.25
		KOR 36	planowane rozpoczęcie prac w dniu 18.08.25 termin wykonania do dnia 30.09.25
		Zarankiewicza 6A	zakończono
4.	Wymiana świetlików nad klatkami schodowymi	Gorlicka 9 - 7 klatek	zawarto umowy na wykonanie prac projektowych
		Okińskiego 4 - 5 klatek	w trakcie weryfikacji przyjętych rozwiązań
		Okińskiego 6 - 5 klatek	przez projektanta
5.	Dostawa i wymiana okienek piwnicznych	Gorlicka 2	w trakcie realizacji
		Okińskiego 8	w trakcie realizacji

OSIEDLE GORLICKA PRACE ZAPLANOWANE NA 2025 ROK

6.	Remont chodników	Baleya 3A	w trakcie zbierania ofert
		Astronautów 14	w trakcie zbierania ofert
7.	Remont kominów ponad dachem	Baleya 6	w trakcie realizacji
		Żwirki i Wigury 3	w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej
8.	Wymiana konstrukcji schodów betonowych do klatek schodowych	Baleya 1	podpisano umowę, rozpoczęcie prac od 01.09.25
		Baleya 4	podpisano umowę, rozpoczęcie prac od 01.09.25
9.	Naprawa podparcia płyty panwiowej na dachu	Baleya 12 kl. II	w trakcie zbierania ofert
10.	Czyszczenie elewacji z wykwitów, glonów	Baleya 1	podpisano umowę, rozpoczęcie prac od 04.08.25
		Astronautów 10	podpisano umowę, rozpoczęcie prac od 04.08.25
		Zarankiewicza 9	podpisano umowę, rozpoczęcie prac od 04.08.25
11.	Remont balkonów, elewacji, dachu wraz z obróbkami blacharskimi	Raławicka 129	prace w trakcie realizacji
12.	Wymiana okien w zwyżce-wejście na dach	Baleya 6	prace w trakcie realizacji
13.	Modernizacja placu zabaw (nawierzchnia bezspoinowa typu PolySoft z wierzchnią warstwą z granulatu EPDM)	Mołdawska 4,6 Gorlicka 4A,6	wykonawca prac został wybrany, oczekujemy na wydanie Decyzji przez Urząd Dzielnicy
14.	Wymiana instalacji kanalizacji podposadzkowej	Astronautów 3	w trakcie opracowywania materiałów przetargowych
		Baleya 3A	zakończono
		Żwirki i Wigury 5	w trakcie opracowywania materiałów przetargowych
15.	Usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian i zalewania piwnic	Astronautów 4	zawarto umowę na wykonanie opinii technicznej i prac projektowych

OSIEDLE GORLICKA PRACE ZAPLANOWANE NA 2025 ROK

16.	Remont i udrożnienie kanalizacji deszczowej	Rejon zbiornika retencyjnego	w trakcie opracowywania materiałów przetargowych